

6/12
АН
Belarus
Минск

Выступление делегации Республики Беларусь по вопросу выполнения Статьи 4 Конвенции о запрещении противопехотных мин

**12-е совещание государств-участников Конвенции о запрещении
противопехотных мин
Женева, 3-7 декабря 2012 г.**

Уважаемые координаторы,

Дамы и господа,

Республика Беларусь и Европейский Союз продолжают сотрудничество в рамках проекта “Ликвидация боеприпасов, содержащих мины типа ПФМ-1, в Беларуси”.

Генеральный подрядчик проекта, компания EXPAL (Испания) в настоящее время завершает строительно-монтажные работы на объекте, где будет осуществляться уничтожение мин ПФМ-1.

Хотелось бы напомнить, что испанская компания планирует уничтожение белорусских запасов мин типа ПФМ-1 с использованием технологии т.н. “холодной детонации” (уничтожение при помощи накладных зарядов в толстостенной бронекамере). Далее, газообразные и твердые отходы перерабатываются до допустимых стандартов в соответствии с требованиями Европейского союза до безопасного состояния с последующим вывозом на свалку для обычных бытовых твердых отходов.

Финансирование проекта осуществляется Европейская комиссия. Стоимость проекта составляет 3,9 млн. евро.

В ходе проекта будут уничтожены около 3,3 млн. мин типа ПФМ-1, находящихся на хранении в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

В духе транспарентности хотели бы продемонстрировать подборку слайдов, которые дадут вам представление о степени готовности объекта.

По состоянию на начало декабря 2012 года практически полностью закончено строительство склада временного хранения боеприпасов, включая его обваловку (слайд 1);

Цех подготовки мин к уничтожению (слайд 2);

Цех, в котором установлена камера детонации (слайды 3, 4, 5);

Завершены работы по созданию систем жизнеобеспечения объекта, включая подключение электро- водо- и газоснабжения (слайд 6).

Установлены ограждение, молниезащита объекта, смонтированы детонационная камера, построены помещения для работы обслуживающего персонала.

В целом, готовность объекта составляет 85-90%.

Список оставшихся работ включает следующее:

- Доставка из Германии и монтаж камеры очистки газов.

- Установка системы сигнализации.

- Укладка второго слоя асфальта на подъездных путях и пешеходных дорожках в пределах объекта.

После завершения всех необходимых строительно-монтажных работ, будет создана специальная комиссия для приемки объекта с участием представителей Беларуси и Европейской Комиссии.

Практическое уничтожение мин типа ПФМ-1 планируется начать в первой половине 2013 года.

К сожалению, целый ряд форс-мажорных обстоятельств привели к задержке создания объекта.

Во-первых, это связано с тем, что мины типа ПФМ-1 являются уникальными и промышленная технология их уничтожения в мире пока не отработана.

В частности, больше времени потребовалось для подготовки необходимой технической документации, изготовления камеры очистки газов. Кроме того, компания EXPAL не осознавала, что ввиду использования жидкого аммиака для очистки газообразных отходов, потребуется оснащение объекта дополнительной системой безопасности и оповещения с тем, чтобы в случае непреднамеренной утечки аммиака, пожарные смогли оперативно прибыть на объект и ликвидировать аварийную ситуацию.

Во-вторых, ввиду суровой зимы 2011-2012 года, строительно-монтажные работы на объекте были в полном смысле этого слова заморожены.

В-третьих, летом этого года EXPAL поменял субподрядную строительную организацию в связи с тем, что она выполняла договорные обязательства.

Ввиду вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, проект не будет реализован в ранее намеченные сроки.

В настоящее время белорусская сторона совместно с Евросоюзом и компанией EXPAL осуществляют экспертное согласование реалистичных сроков завершения проекта. После того, как эта работа будет завершена, потребуется принятие дополнительных юридических договоренностей между Правительством Беларуси и Еврокомиссией, а также внесение изменений в контракт между Еврокомиссией и компанией EXPAL.

В целом, отмечаем, что, несмотря на имеющие место трудности, все участники проекта – EXPAL, белорусская сторона и Еврокомиссия работают слаженно, оперативно решая свои задачи.

По мере необходимости проводятся совещания Координационного совета с участием представителей Правительства Беларуси, Евросоюза и компании EXPAL.

Белорусская сторона будет и далее незамедлительно информировать страны-участницы о ходе реализации проекта в соответствии с согласованными в рамках Конвенции процедурами.

Благодарю за внимание.

Destruction of PFM-1 series ammunition in Belarus



July – October 2012

Belarus

State of the project at the current stage



Mines Magazine

State of the project at the current stage



State of the project at the current stage



Workshop & Mines corridor



Mines Magazine & Workshop



Workshop &
Detonation
Chamber

State of the project at the current stage



Detonation chamber premise

State of the project at the current stage

Power Station



Gas network ramp